Documento valido solo per il territorio nazionale (Italia)

RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO MODULAR CHILLER

Spett.le **ARGOCLIMA S.p.A.**,
Con la presente siamo a richiedere il PRIMO AVVIAMENTO del CHILLER MODULARE ARGO.
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE DELL'INSTALLATORE RESPONSABILE DELL'IMPIANTO.
ATTENZIONE: per procedere con l'avviamento è necessario compilare tutti i campi richiesti.
IL MODULO COMPILATO IN MANIERA NON CORRETTA O INCOMPLETA POTRA' ESSERE RIFIUTATO.

NOME PROGETTO _____

Ubicazione impianto
Nome Sig./Società/Struttura_____
Via/Piazza _____ n°_____
Città _____ CAP _____ Prov. _____
Telefono _____ Email _____

Rivenditore/Agenzia di vendita: _____

Dati Installatore
Nome Sig./Società/Struttura _____
Via/Piazza _____ n°_____
Città _____ CAP _____ Prov. _____
Telefono _____ Email _____

Indicare preferenza centro assistenza (facoltativo) _____
Data indicativa richiesta per l'avviamento (ca. 10 giorni dall'invio della presente) _____

PER RICHIEDERE IL PRIMO AVVIAMENTO, CONFERMARE LE SEGUENTI VERIFICHE:

	SÌ	NO
• I prodotti sono stati installati, rispettando gli obblighi riportati sui manuali di installazione e il CAT potrà operare in totale sicurezza come previsto dalle norme vigenti;	☐	☐
• L'alimentazione elettrica è conforme a quanto riportato nei manuali di installazione e sono state rispettate le sezioni e la tipologia dei cavi da utilizzare;	☐	☐
• Sono state rispettate le misure (diametri, lunghezze e dislivelli) delle tubazioni idrauliche	☐	☐
• L'impianto è stato accuratamente lavato ed è stato installato il filtro dell'acqua all'ingresso dell'evaporatore (*pena la decadenza della Garanzia*);	☐	☐
• Il circuito idraulico è stato messo in pressione, caricato e degasato;	☐	☐
• È stato verificato il riempimento dell'impianto idraulico e il volume minimo d'acqua dell'impianto è garantito;	☐	☐
• La portata d'acqua per la pompa di calore è sempre garantita;	☐	☐
• È stato installato un vaso di espansione idoneo;	☐	☐
• È stato installato un addolcitore (verificare PH e durezza acqua);	☐	☐

Numero unità installate da 35 kW: _____

☐ Modulo/i con pompa integrata
☐ Modulo/i senza pompa integrata

Numero unità installate da 60 kW: _____

☐ Modulo/i con pompa integrata
☐ Modulo/i senza pompa non integrata

Numero unità installate da 130 kW: _____

☐ Modulo/i con pompa integrata
☐ Modulo/i senza pompa non integrata

Per i modelli con pompa non integrata indicare :
Modello kit idronico Argo: _____ Matricola: _____

- **IMPORTANTE: allegare il progetto oppure lo schema di impianto con indicate le unità installate, le lunghezze i diametri e i dislivelli delle tubazioni ed i principali componenti idraulici, oppure disegnarlo nel riquadro sottostante:**

	SÌ	NO
• L'impianto è costituito da circuito primario / secondario (il serbatoio inerziale funziona da separatore idraulico)	☐	☐
• È presente almeno una resistenza elettrica ad integrazione per il riscaldamento nell' impianto	☐	☐

- Sono presenti altri collegamenti ausiliari:

  contatto ON/OFF ☐ Uscita allarme ☐ Uscita funzionamento ☐

Indicare la tipologia di terminali:	Pannello radiante	Fan Coil	Radiatori	Altro
Indicare la temperatura caldo/freddo:	C_____/_____	°C_____/_____	°C_____/_____	°C_____/_____

Note da parte dell'installatore:

_____

AVVERTENZE

- Il seguente modulo deve essere inoltrato al seguente indirizzo mail: **argo.postvendita@argoclima.com**
- Il Centro Assistenza Argo verificherà che l'installazione sia congruente al modulo da voi compilato e conforme ai manuali d'installazione.
- Qualora il Centro Assistenza non possa eseguire il primo avviamento per problemi di impianto, la successiva richiesta di avviamento sarà a carico dell'installatore/cliente.
- Qualora l'unità sia collegata elettricamente alla tensione di cantiere, non si potrà eseguire l'avviamento.
- **Qualora il primo avviamento del sistema, non sia effettuato da uno nostro centro assistenza autorizzato, la garanzia decadrà automaticamente**.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____

TIMBRO DEL RICHIEDENTE

_____